

Общество с ограниченной ответственностью
«АЛЬФАПОЛЮС»
220037 г. Минск, ул. Передовая, д. 15 пом. 2, офис 14В
УНП 192052586 ОКПО 381138185000
р/с BY63 ALFA 3012 2646 9100 1027 0000 (BYN)
в ЗАО "Альфа-Банк" код ALFABY2X
г. Минск, ул. Сурганова, д. 43

**ЧЕК-ЛИСТ
ПРОВЕРКА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО СВЕТИЛЬНИКА ПЕРЕД
МОНТАЖОМ**

ООО «АльфаПолюс»
Официальный дилер взрывозащищенного оборудования
www.alfapolus.by | +375 44 757-31-57

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!

Перед вами профессиональный чек-лист, разработанный инженерами компании «АльфаПолюс».

Он поможет проверить взрывозащищенный светильник перед монтажом и избежать ошибок, которые могут привести к аварии, выходу оборудования из строя или потере сертификации.

Используйте этот чек-лист при получении товара и перед началом монтажных работ.

ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ

Модель светильника: _____
Заводской номер: _____
Дата получения: _____
Ответственный за проверку: _____
Номер накладной: _____

ЧАСТЬ 2. ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ И МАРКИРОВКИ

Проверьте наличие и соответствие следующих элементов:

- 1. Наличие светильника в заводской упаковке
- 2. Отсутствие видимых механических повреждений
- 3. Наличие маркировки взрывозащиты на корпусе
- 4. Маркировка соответствует заказанной модели
- 5. Наличие знака ЕАС (Евразийское соответствие)
- 6. Наличие заводской таблички с характеристиками
- 7. Соответствие напряжения питания (указано на табличке)
- 8. Наличие паспорта изделия и инструкции
- 9. Наличие сертификата соответствия ТС
- 10. Комплектация крепежными элементами

Примечания: _____

ЧАСТЬ 3. РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

Маркировка на корпусе: _____

1Ex / 2Ex — уровень взрывозащиты
mb — вид защиты (герметизация компаундом)
IIС — категория для газов (водород, ацетилен)
Т6 — температурный класс (до 85°C)
Gb — уровень защиты для газов (высокий)
Da — уровень защиты для пыли (очень высокий)

Требуемая маркировка для моего объекта: _____
Соответствует: да нет

ЧАСТЬ 4. ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР

- 1. Корпус не имеет трещин, сколов, деформаций
- 2. Крышка прилегает плотно, без зазоров
- 3. Уплотнительная резинка (прокладка) целая и эластичная
- 4. Крепежные винты не сорваны, резьба целая
- 5. Стекло (рассеиватель) без трещин и сколов
- 6. Кабельные вводы (сальники) не повреждены
- 7. Отсутствие следов коррозии на металлических частях
- 8. Маркировка взрывозащиты четкая, читаемая

Примечания: _____

ЧАСТЬ 5. ПРОВЕРКА ПЕРЕД МОНТАЖОМ

- 1. Напряжение питания соответствует паспортным данным
- 2. Тип кабеля и сечение жил соответствуют требованиям
- 3. Место установки соответствует зоне (1, 2, 21, 22)
- 4. Температура окружающей среды в пределах допустимой
- 5. Наличие заземления
- 6. Светильник будет доступен для обслуживания

Примечания: _____

ЧАСТЬ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ

Всего пунктов проверки: _____
Выявлено замечаний: _____

- Светильник исправен, комплектен и готов к монтажу
- Светильник требует доработки / замены

Замечания и особые отметки:

Дата проверки: « ____ » _____ 202__ г.

(подпись) (ФИО ответственного лица)

М.П.

ЧАСТЬ 7. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

ООО «АльфаПолюс»
220074, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Передовая, дом 15, пом. 2, офис 14В

Телефоны:
+375 17 396-99-14
+375 17 396-99-15
+375 44 757-31-57 (A1)
+375 29 355-21-00 (A1)

Email: info@alfapolus.by
Сайт: https://alfapolus.by/

Официальный поставщик взрывозащищенного оборудования

Версия документа: 1.0 от 20.02.2026